

13.11.19

לכבוד

רוכשי דירות פרויקט לייטהאוס

הנדון: סטטוס הפרויקט LIGHT HOUSE**נובמבר 2019**

שלום רב,

אנו שמחים לעדכנכם שעבודות הבניה במגדל לייטהאוס מתקדמות בקצב מהיר!!
להלן פירוט השלבים שבוצעו וכן צפי לתקופה הקרובה -

עבודות שבוצעו עד כה :

1. הושלמה בניית כלל המחסנים בשלשת המפלסים, וכן מבנה החניון כולו לקראת סיום.
2. שלד הבניין הושלם לחלוטין.
3. חזיתות הבניין הושלמו עד קומה 45.
4. עבודות הגמר בלוביים הקומתיים מקומה ראשונה ועד קומה 20 - בשלבי סיום אחרונים.
5. הושלמו כל עבודות פנים הדירות עד קומה 30.
6. ארונות מטבח - הושלמה הזמנה עד קומה 20, וכן בוצעו התקנות לסירוגין עד קומה 15.

צפי לחודשים הקרובים ועד סוף פברואר 2020 :

1. במהלך החודשים הקרובים יושלם תהליך הניקיון הסופי בדירות שבקומות 1-7, ולקראת חודש ינואר 2020 תוזמנו ע"י תדהר לביקור ראשוני בדירות.
2. לקראת חודש פברואר 2020, יושלמו סופית כלל עבודות הגמר של חזיתות הבניין.
3. עד פברואר 2020 יושלמו כל עבודות הגמר בלובי הכניסה בקומת קרקע.

[תמונות](#)[חזית מכיוון דרום מזרח](#)









